

СОГЛАСОВАНО
Директор Петушинского филиала
ООО «Владимиртеплогаз»


С.А. Демин
«30» 04 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №3» г. Покров


Т.И. Королькова
«30» 04 2025 г.

План мероприятий
по подготовке МБДОУ «Детский сад №3» г. Покров
к отопительному периоду 2025-2026гг.

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. Быкова, 1а	Владимирская обл., Петушинский р-он, п. Введенский, д.5
2	Год постройки	1974	1974
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1720,4	568,8
4	Теплоснабжающая организация	ООО «Владимиртеплогаз»	ООО «Владимиртеплогаз»
5	Наличие подвала	нет	нет
6	Наличие теплового пункта	имеется	нет
7	Наличие прибора учета тепловой энергии	нет	нет
8	Материал стен	кирпич	кирпич
9	Система отопления	закрытая	закрытая
10	Система ГВС	нет	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	221
	2023-2024	228
	2024-2025	217
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-3
	2023-2024	-5
	2024-2025	-4
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	(Гкал)
	2022-2023	405,73
	2023-2024	445,53
	2024-2025	362,63
4	Случаи размораживания внутренних	Кол-во

	систем теплоснабжения	
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя	до 15.07.2025 г.	Зам. заведующего по АХЧ
2	Проведение гидравлического испытания и промывки внутренних систем отопления	июль 2025 г.	Зам. заведующего по АХЧ
3	Проведение ревизии запорной арматуры	июль 2025 г.	Зам. заведующего по

	системы теплоснабжения		АХЧ
4	Регулировка и испытание систем центрального отопления и водоснабжения	июль 2025 г.	Зам. заведующего по АХЧ
5	Проверка исправности слуховых окон	июль 2025 г.	Зам. заведующего по АХЧ
6	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации	июль 2025г	Зам. заведующего по АХЧ
7	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 01.09.2025 г.	Заведующий ДОУ

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

4. Схема подачи ресурса на объект		
4.1	теплоснабжение	централизованная
4.2	водоснабжение	централизованная
4.3	водоотведение	централизованная
4.4	электроснабжение	централизованная
4.5	газоснабжение	0

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	июнь 2025 г.
2	Пакет документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации (акты готовности учреждения к отопительному периоду)	июль-август 2025 г.
3	Паспорт готовности учреждения к отопительному периоду	август 2025 г.